

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» сентября 2022г.

1. Наименование Проекта: Освещение улиц поселка Агролес Искитимского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование: Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области
Населенный пункт: Искитимский район, поселок Агролес, улицы Линейная, Тимирязева, Дачная, Луговая, Железнодорожная, Медовая, Земляничная, Звездная, Новая, Вишневая, Бирюзовая, Надежды, Жемчужная, Мичурина (частично), Парковая (частично)
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 755 006,40	1 729 356,40
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 755 006,40	1 729 356,40
2.1	средства Субсидии	1 253 576,00	1 235 254,57
2.2	средства бюджета поселения	376 072,80	370 576,38
2.3	инициативные платежи, всего:	125 357,60	123 525,45
2.3.1	денежные средства граждан	103 357,60	101 846,99
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	22 000,00	21 678,46
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
проект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 01.03.2022г.

ввода объекта в эксплуатацию – 03.08.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Вознюк Александр Игоревич

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Малышок О.В.

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

01.09.2022г