

## ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на «01» августа 2023г.

1. Наименование Проекта: Создание системы видеонаблюдения за объектами коммунальной инфраструктуры и элементами благоустройства на территории поселка Агролес Искитимского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта:  
Муниципальное образование: Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области  
Населенный пункт: Искитимский район, поселок Агролес
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 140 000,00	2 140 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	2 100 000,00	2 100 000,00
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	450 000,00	450 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	150 000,00	150 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	150 000,00	150 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	40 000,00	40 000,00
3.1	вклад жителей поселения	40 000,00	40 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 4



5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Установка знаков «Ведется видеонаблюдение» - 10 штук на сумму 40 000,00

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

проект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

нет

7. Дата

начала осуществления Проекта – 04.05.2023г.

ввода объекта в эксплуатацию – 31.07.2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.о. главы Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Чичерина Ольга Михайловна

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Протасова Раиса Ниазовна

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

31.07.2023г